



**PROJETE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - 14.342.393/0001-26**

Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE, SALA:103, N° 1001, CEP 65.074-115

**Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10**

**Concorrência Pública nº 11/2025**

**Processo Administrativo nº 2259/2025**

Obra: Reconstrução da Escola Municipal Valdemir Pereira Rocha, no Município de Santo Antônio dos Lopes/MA

Bancos: SINAPI-REF. 04/2025, SBC-REF. 06/2025, SICRO3-REF. 01/2025, ORSE-REF. 03/2025, SEINFRA-REF. 028

**BDI: 26,24%**

**ENCARGOS SOCIAIS:**

**NÃO DESONERADO**

**HORISTA:112,68%**

**MENSALISTA:69,90%**

**Data:**

**19/11/2025**

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30	60	90	120	150	180	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%					20,00%	
		43.218,92	34.575,14					8.643,78	43.218,92
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%						
		171.539,96	171.539,96						171.539,96
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	
		218.513,34	36.404,32	36.426,17	36.426,17	36.426,17	36.404,32	36.426,17	218.513,34
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%						
		191.238,10	191.238,10						191.238,10
5	SUPRA-ESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%				
		234.350,04		117.175,02	117.175,02				234.350,04
6	COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%		
		322.517,77				161.258,89	161.258,89		322.517,77
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%			
		292.624,12		87.787,24	87.787,24	117.049,65			292.624,12
8	PAVIMENTAÇÃO (EXTERNO E INTERNO)	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%		
		240.578,59			72.173,58	72.173,58	96.231,44		240.578,59
9	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%		
		543.077,99			162.923,40	217.231,20	162.923,40		543.077,99
10	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%	
		151.272,00					75.636,00	75.636,00	151.272,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%	
		43.442,28				13.032,68	17.376,91	13.032,68	43.442,28
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
		24.868,56		4.973,71	4.973,71	7.460,57	7.460,57		24.868,56
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
		21.139,67		4.227,93	4.227,93	6.341,90	6.341,90		21.139,67
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%				50,00%	50,00%		
		20.731,24				10.365,62	10.365,62		20.731,24
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
		47.769,56		9.553,91	9.553,91	14.330,87	14.330,87		47.769,56
16	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%						100,00%	
		4.678,10						4.678,10	4.678,10
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					50,00%	50,00%	
		10.827,31					5.413,66	5.413,66	10.827,31
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%	20,00%	20,00%			30,00%	30,00%	
		59.350,27	11.870,05	11.870,05			17.805,08	17.805,08	59.350,27
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%	
		3.288,09						3.288,09	

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

TOTAL	2.645.025,91	445.627,57	272.014,04	495.240,96	655.671,12	611.548,64	164.923,56	2.645.025,91
Porcentagem		16,85%	10,28%	18,72%	24,79%	23,12%	6,24%	
Custo		445.627,57	272.014,04	495.240,96	655.671,12	611.548,64	164.923,56	
Porcentagem Acumulado		16,85%	27,13%	45,86%	70,64%	93,76%	100,0%	
Custo Acumulado		445.627,57	717.641,61	1.212.882,57	1.868.553,69	2.480.102,33	2.645.025,91	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO, DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.

19/11/2025

Responsável Técnico:

MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA

CREA N 1119379130

Representante Legal:

PROJETE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA

CPNJ: 14.342.393/0001-26